



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CEP 38970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAIXA POSTAL 28

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS		VALOR:						17/08/2023	
OBRA: REFORMA C.M.E.I. OLAVO LIODÔNIO DA SILVA		LOCAL: RUA TRÊS MARIAS, Nº 66						PRAZO DA OBRA: 06 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Físico %	<b>0,98%</b>	100,00%					
		Financeiro	R\$ 6.638,06	R\$ 6.638,06					
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	<b>6,04%</b>	100,00%					
		Financeiro	R\$ 40.920,52	R\$ 40.920,52					
3	CONSTRUÇÃO	Físico %	<b>36,18%</b>	40,00%	60,00%				
		Financeiro	R\$ 244.968,75	R\$ 97.987,50	R\$ 146.981,25				
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	Físico %	<b>4,55%</b>		50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 30.779,82		R\$ 15.389,91	R\$ 15.389,91			
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	<b>4,55%</b>		50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$ 30.779,82		R\$ 15.389,91	R\$ 15.389,91			
6	ESQUADRIAS	Físico %	<b>7,97%</b>			50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 53.977,76			R\$ 26.988,88	R\$ 26.988,88		
7	PINTURA	Físico %	<b>38,85%</b>			10,00%	20,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 263.072,95			R\$ 26.307,30	R\$ 52.614,59	R\$ 157.843,77	R\$ 26.307,30
8	LIMPEZA FINAL	Físico %	<b>0,89%</b>						100,00%
		Financeiro	R\$ 6.018,37						R\$ 6.018,37
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	21,49%	26,25%	12,42%	11,76%	23,31%	4,77%
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 677.156,05</b>	<b>R\$ 145.546,08</b>	<b>R\$ 177.761,07</b>	<b>R\$ 84.075,99</b>	<b>R\$ 79.603,47</b>	<b>R\$ 157.843,77</b>	<b>R\$ 32.325,66</b>
_____ IARA CRISTINA DE DEUS COSTA - ENGENHEIRA CIVIL		MG 244833/D CREA				<b>Observações:</b>			
_____ PAULO CÉZAR DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL									

677.156,05